

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孔庙国子监卫生间改造						
主管部门及代码		孔庙和国子监博物馆			实施单位	孔庙和国子监博物馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	67.672993	67.672993	54.881476	10.00	81.10%	8.11
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	67.672993	67.672993	54.881476	10.00	81.10%	8.11
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对孔庙十三经卫生间的升级改造，使其功能分区更为合理，增加第三卫生间，有效的服务来馆参观的老人、残疾人，婴幼儿的如厕需求。同时更新淘汰损坏洁具空调，增加洗涤温水。				通过项目实施，卫生间日使用率提高，游客满意。但经过东城区文旅局和残联检查，第三卫生间部分设置还有不利于残疾人使用的地方，我们会对照检查要求做部分整改。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造升级卫生间	1间	1间	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格	100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	2023.11.7-2024.1.5	43自然日	59自然日	10.00	8.00	偏差原因分析：冬季施工气温低。 改进措施：通过加强冬施措施完工。
	效益指标	社会效益指标	满足博物馆基础设施要求，需至少一个第三卫生间	达标	通过项目实施，满足了博物馆基础设施要求	10.00	10.00	
		社会效益指标	满足4A级景区至少一个第三卫生间	达标	通过项目实施，满足了4A级景区至少一个第三卫生间	10.00	10.00	
		社会效益指标	改造后卫生间满足老人，婴幼儿，残疾人使用需要。	达标	通过项目实施，满足了老人，婴幼儿，残疾人使用需要	10.00	8.00	偏差原因分析：部分残疾人使用功能尚不满足。 改进措施：今后一步改进卫生间，完善残疾人使用功能设施。
		可持续影响指标	持续为游客提供舒适的服务环境	达标	通过项目实施，为游客提供舒适的服务环境	10.00	9.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
	总分:					100.00	93.11	

填报注意事项：

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。