

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000024T000003135039-琉璃河遗址馆区灾后消防恢复项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048032-北京考古遗址博物馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额：	0.000000	62.182692	61.626916	10.00	99.11%	9.91
		其中：当年财政拨款	0.000000	62.182692	61.626916	10.00	99.11%	9.91
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	北京考古遗址博物馆琉璃河遗址馆区受台风“杜苏芮”暴雨影响，受灾严重。琉璃河遗址馆区灾后消防恢复项目，需对馆区供电等基础设施灾后抢险恢复项目，消防设施抢修项目所需资金为62.182692万元。主要用于恢复消防报警主机系统、消防CRT主机系统及水泵控制柜系统，购置微型消防站所需设备。				琉璃河遗址馆区灾后消防恢复项目，需对馆区供电等基础设施灾后抢险恢复项目。该项目已完成消防报警主机系统、消防CRT主机系统及水泵控制柜系统恢复工作，并完成购置微型消防站所需设备等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拟恢复消防报警系统、消防水系统	≥4个	35个	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	2024年6月底前完成合同签订	≤6月	2024.03月	10.00	10.00	
		时效指标	2024年11月前完成验收	≤11月	2024.07月	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工程造价分项控制数	≤53.50万元	53.19万元	10.00	9.00	
		经济成本指标	微型消防站及防汛物资	≤4.51万元	4.50万元	5.00	4.00	采购结余
		经济成本指标	工程其他费用	≤4.17万元	3.93万元	5.00	4.00	采购结余
	效益指标	社会效益指标	安全隐患得到消除	消除安全隐患	安全隐患得到消除	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	为后期消防升级改造利用打下基础	≥1项	1	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥90%	95%	10.00	9.00	偏差原因分析：问卷调查样本量偏低。 改进措施：以后加强满意度调查工作。
	总分：					100.00	91.91	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。



