

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000003074061-2310-110111-04-05-210803琉璃河遗址黄土坡考古发掘区域保护性设施建设						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	88.880000	88.880000	85.904414	10.00	96.65%	9.67
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	88.880000	88.880000	85.904414	10.00	96.65%	9.67
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量完成琉璃河遗址黄土坡考古发掘区域保护性设施建设，保障黄土坡墓葬区M2401发掘工作。				已搭建了考古发掘临时保护大棚和考古发掘作业平台，保障了考古发掘现场的安全，保证了发掘进度及冬季的保温。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备设施数量	≥1座	1座	15.00	15.00	
		质量指标	设施建设合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	截止2024年12月31日完成率	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤88.88万元	85.904414万元	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障发掘区工作安全性	100%	100%	5.00	3.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
			发掘区防风保暖提升	≥50%	50%	5.00	3.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	发掘结束前保障率	≥90%	90%	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	发掘人员满意度	≥90%	满意	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
	总分:					100.00	90.67	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。