

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000024T000002818717-大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建工程智能化系统建设项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048032-北京考古遗址博物馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额	389.00	369.037389	369.037389	10.000000	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	389.00	369.037389	369.037389	10.000000	100.00%	10.00
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大葆台西汉墓遗址是北京市级文物保护单位，本项目拟建的博物馆新馆，作为西山永定河文化带重要组成部分，通过信息化工程建设，将大葆台西汉墓遗址保护及博物馆项目打造成为面向首都市民，推进社会教育、文化传播、旅游观光及产业发展的展示窗口，改建后将成为京津冀地区以展示汉代历史为主、涵盖西周、辽金时期的文化标识，北京地区汉代文物收藏、保护中心，西汉“黄肠题凑”帝王葬制交流、展示中心，北京地区汉代幽燕文化研究、交流中心，北京地区西周、辽金时期文物收藏、保护、展示的重要基地，青少年校外教育的“重要殿堂”，首都南部地区文化新地标。				本项目已全部建设完成，严格按照设计方案、建设标准落地实施，圆满完成全部智能化系统建设内容。项目各项软硬件设备运行稳定、功能达标，施工质量、系统性能、安全规范均符合文物场馆智能化建设标准，全套竣工资料齐全规范，已顺利通过整体竣工验收，正式投入常态化运行，全面支撑场馆文物安全防护、智慧展陈服务与智能化日常运营工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	20.00	20.00				
	产出指标	质量指标	10.00	10.00				
	产出指标	时效指标	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。			
	效益指标	可持续影响指标	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	7.00	偏差原因：未开展满意度调查，也未接到投诉 改进措施：后续将加强满意度调查及对调查结果的材料整理统计分析			
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00				
	总分：		100.00	93.00				