

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		彝伦堂会议设备升级改造						
主管部门及代码					实施单位	孔庙和国子监博物馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	146.476600	146.476600	146.476600	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	146.476600	146.476600	146.476600	10.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对彝伦堂会议设备进行升级改造，以满足会议、讲座、发布会、开幕式等多种功能需求。				完成彝伦堂会议设备进行升级改造，改造涉及音频系统、视频系统、灯光系统、中控系统以及更新后的装饰面统一，改造后彝伦堂焕然一新，满足会议、讲座、发布会、开幕式等多种功能需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成彝伦堂改造	=1项	1项	15.00	15.00	
		质量指标	故障率	≤5%	0%	10.00	10.00	
		时效指标	项目立项	≤2023年9月	8月	10.00	10.00	
		时效指标	项目实施完成	≤2024年5月	5月	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总额	≤146.4766万元	146.4766万元	5.00	5.00	
		社会效益指标	正常运行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	满足博物馆会议、讲座等多功能使用	优良中差	通过项目实施，满足了博物馆会议、讲座等多功能使用	15.00	12.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
	总分:					100.00	94.00	

填报注意事项:

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值(B)-年度指标值(A)）/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。