

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000022T000000492314-路县故城遗址保护1						
主管部门及代码		北京市文物局			实施单位	北京市文物局综合事务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值 (10分)	执行率 (C/B)	得分
		年度资金总额：	73.710000	71.300000	71.300000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	73.710000	71.300000	71.300000	10.00	100.00%	10.00
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将路县故城遗址保护展示工程中的古井等遗址原址保护好，尽可能发挥遗产价值，增加博物馆的社会教育意义。				完成路县故城遗址古井等遗址区的清理，保护工作，保障了下一步展陈施工及博物馆未来开放运营，有效发挥了遗产价值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗址原址保护工程量	1处	1处	20.00	20.00	
		质量指标	遗址原址保护按期完工率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	6月立项阶段完成度	100%	100%	5.00	5.00	
			9月实施阶段完成度	100%	100%	5.00	5.00	
			12月项目总结/验收阶段完成度	100%	100%	5.00	5.00	
			截止12月31日资金支付进度	100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	对整个博物馆运营起到的作用	优良中低差	增加社会教育意义	15.00	12.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	路县故城遗址保护项目持续发挥作用的期限	50年	持续发挥遗产价值	15.00	12.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设主体单位满意度	100%	满意	10.00	0.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
总分：						100.00	84.00	

填报注意事项：

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。